

1. Alugoro, Satyo Nograho, "***Pengembangan Sistem Pengendalian Multi Proyek Pada Pembinaan Proyek Jalan Kabupaten***", Jurusan Teknik Sipil ITB, Bandung, 1993.
2. Andi, "***Mengelola Proyek dengan Microsoft Project 4.0***," Yogyakarta, 1996.
3. Andi, "***Panduan Praktis Pengelolaan Proyek Konstruksi dengan Microsoft Project 2000***," Yogyakarta, 2001.
4. Adi Kusrianto, "***Microsoft Project 4.0/4.1***," PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1997.
5. Barrie, Donald S., Jr. Paulson Boyd C., Sudinarto, "***Manajemen Konstruksi Profesional***", Erlangga, Jakarta, 1984.
6. Istimawan Dipohusodo, "***Manajemen Proyek dan Konstruksi***," Jilid 1 dan Jilid 2, Yogyakarta, 1996.
7. Koohna, A., van de Schoot., C.,J.,M., "***Manajemen Proyek***", UI Press, Jakarta, 1988.
8. Lubis, H. Ibrahim Drs., "***Pengendalian Dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen***", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
9. Pramono Djoko., "***Microsoft Project 2000***", PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999.
10. Sukanto Reksohadiprojo,Dr," ***Management Proyek*** ", BPFE – Yogyakarta, 1983.

DAFTAR PEKERJAAN YANG AKAN DIMULAI

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
106	Tangga beton K 225	3 days	Sat 16/09/00	Tue 19/09/00	104FF
	<i>ID Resource Name Units Work Delay Start Finish</i>				
	1 KT 100% 24 hrs 0 days Sat 16/09/00 Tue 19/09/00				
	2 TK 200% 27 hrs 0 days Sat 16/09/00 Mon 18/09/00				
	4 P 600% 144 hrs 0 days Sat 16/09/00 Tue 19/09/00				
	10 B bet 331,1 kg 331,1 kg 0 days Sat 16/09/00 Tue 19/09/00				
	31 Kri 2,47 m3 2,47 m3 0 days Sat 16/09/00 Tue 19/09/00				
	32 KB 6,02 kg 6,02 kg 0 days Sat 16/09/00 Tue 19/09/00				
	33 K Bek 1,2 m3 1,2 m3 0 days Sat 16/09/00 Tue 19/09/00				
	53 Ppas 1,63 m3 1,63 m3 0 days Sat 16/09/00 Tue 19/09/00				
	55 Paku 12,04 kg 12,04 kg 0 days Sat 16/09/00 Tue 19/09/00				
	69 Semen 25,59 zak 25,59 zak 0 days Sat 16/09/00 Tue 19/09/00				
89	Instalasi listrik	5 days	Wed 20/09/00	Mon 25/09/00	29SS+5 days
	<i>ID Resource Name Units Work Delay Start Finish</i>				
	2 TK 400% 160 hrs 0 days Wed 20/09/00 Mon 25/09/00				
	30 IL 85 titik 85 titik 0 days Wed 20/09/00 Mon 25/09/00				
177	Balok beton K 225	7 days	Wed 20/09/00	Wed 27/09/00	104
	<i>ID Resource Name Units Work Delay Start Finish</i>				
	1 KT 100% 56 hrs 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	2 TK 1.000% 280 hrs 0 days Wed 20/09/00 Sat 23/09/00				
	3 M 100% 58 hrs 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	4 P 1.500% 560 hrs 0 days Wed 20/09/00 Mon 25/09/00				
	10 B bet 6.230,4 kg 6.230,4 kg 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	31 Kri 46,44 m3 46,44 m3 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	32 KB 113,28 kg 113,28 kg 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	33 K Bek 22,66 m3 22,66 m3 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	53 Ppas 30,59 m3 30,59 m3 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	55 Paku 226,56 kg 226,56 kg 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	69 Semen 481,44 zak 481,44 zak 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
178	Lantai plat beton K 225	7 days	Wed 20/09/00	Wed 27/09/00	177SS
	<i>ID Resource Name Units Work Delay Start Finish</i>				
	1 KT 100% 56 hrs 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	2 TK 700% 392 hrs 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	3 M 100% 56 hrs 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	4 P 1.500% 840 hrs 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	10 B bet 6.589 kg 6.589 kg 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	31 Kri 49,12 m3 49,12 m3 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	32 KB 119,8 kg 119,8 kg 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	33 K Bek 23,96 m3 23,96 m3 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	53 Ppas 32,35 m3 32,35 m3 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	55 Paku 239,6 kg 239,6 kg 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				
	69 Semen 509,15 zak 509,15 zak 0 days Wed 20/09/00 Wed 27/09/00				